

# 幌延中学校区義務教育学校「ほろのべ学園」 整備内容の見直しについて

～建設費高騰に対応しながら令和10年4月開校を目指します～

令和10年度開校を目指す幌延中学校区義務教育学校の新校舎については、建設資材の大幅な高騰などの影響により、当初想定以上の建設費となることが見込まれたことから、事業費の削減を図るため実施設計の内容を見直しました。令和11年夏の新校舎完成に向けて校舎整備を進めてまいります。

<p><b>【主な見直し内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・増築棟（メディアライブラリー）の規模縮小</li> <li>・武道場新築取り止め</li> <li>・給食センター新築取り止め</li> <li>・体育館規模拡大</li> <li>・太陽光発電導入凍結</li> </ul>	<p><b>【概算事業費比較】</b></p> <p>基本設計 56.9億円          実施設計 77.1億円          見直し後 58.3億円</p> <p>→ 約19億円削減</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

年度	新校舎 (幌延小学校増改築)	仮校舎 (幌延中学校改修)	動き・流れ
令和8		<ul style="list-style-type: none"> <li>・12月～校舎改修工事</li> <li>・10～12月プレハブ職員室基礎工事</li> </ul>	校名・校歌・校章・制服・ジャージ選定
令和9	<ul style="list-style-type: none"> <li>・11月～旧体育館解体、校舎増改築、体育館新築</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4～6月プレハブ職員室建屋工事</li> <li>・～7月校舎改修工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夏休み幌延小学校が仮校舎へ移転</li> <li>・3月幌延小学校・中学校閉校式</li> </ul>
令和10	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通年校舎増改築、体育館新築</li> <li>・7月～グラウンド整備、外構工事</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・4月義務教育学校スタート、開校式</li> </ul>
令和11	<ul style="list-style-type: none"> <li>・～7月完成校舎増改築、体育館新築</li> <li>・～9月完成グラウンド整備、外構工事</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・夏休み新校舎へ引越し</li> <li>・秋落成式</li> </ul>

お問い合わせ先: 教育委員会 総務学校係 電話: 5-1117 告知端末機: 5-8817