令和8年9月分　　管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進５１７番５
埋立地面積	15,000 m2	埋立地容積	114,100 m3	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破砕処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合　計 (kg)	
		うち産廃		うち産廃		うち産廃
1	14,850	0	0	0	14,850	0
2	8,100	0	1,000	0	9,100	0
3	4,050	0	500	0	4,550	0
4	6,750	0	0	0	6,750	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	1,800	0	500	0	2,300	0
8	14,400	0	0	0	14,400	0
9	7,200	0	1,500	0	8,700	0
10	0	0	500	0	500	0
11	5,850	0	0	0	5,850	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	4,050	0	500	0	4,550	0
15	14,850	0	0	0	14,850	0
16	12,150	0	1,000	0	13,150	0
17	2,250	0	0	0	2,250	0
18	5,850	0	500	0	6,350	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	3,600	0	500	0	4,100	0
22	15,750	0	0	0	15,750	0
23	9,900	0	1,000	0	10,900	0
24	1,350	0	0	0	1,350	0
25	4,050	0	500	0	4,550	0
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28	1,800	0	500	0	2,300	0
29	15,300	0	0	0	15,300	0
30	8,550	0	1,500	0	10,050	0
31	---	---	---	---	---	---
合計	162,450	0	10,000	0	172,450	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流（共通）	R8.09.02	R8.09.15	5.7　ms/m	
	塩化物イオン	上流（共通）	R8.09.02	R8.09.15	4.5　mg/l	
	電気伝導率	下流（共通）	R8.09.02	R8.09.15	44.0　ms/m	
	塩化物イオン	下流（共通）	R8.09.02	R8.09.15	29.0　mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R8.09.02	R8.09.02	7.8　(21.5℃)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R8.09.02	R8.09.15	1.5　mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質量	管理型最終処分場	R8.09.02	R8.09.02	1.0　mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R8.09.02	R8.09.02	42.9　mg/l	120mg/l以下

特記事項

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘　　要
擁壁等	R8.09.02	(適)・否	
遮水工等	R8.09.02	(適)・否	
調整池	R8.09.02	(適)・否	
浸出水処理設備※	R8.09.02	(適)・否	

※施設規模　　40m3/日　処理方法　　接触曝気法＋凝集沈殿法＋砂ろ過法＋消毒